

D1003/SO	SECAM – Posa di tratti di rete fognaria in diverse località del Comune di Berbenno di Valtellina
-----------------	---

QUADRO ECONOMICO					
-------------------------	--	--	--	--	--

VOCI DI COSTO	DELIBERA	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO ESECUTIVO SENZA IVA	DOPO AFFIDAMENTO SENZA IVA	FINALE SENZA IVA
Importo lavori		154.768,20	154.768,20	115.507,76	123.191,62
Oneri di sicurezza		6.319,18	6.319,18	6.319,18	6.319,18
Totale Lavori		161.087,38	161.087,38	121.826,94	129.510,80
Materiali forniti dalla stazione appaltante		41.588,90	41.588,90	41.588,90	24.903,88
Spese tecniche (progettazione, CSP, DL, CSE)		27.300,00	27.300,00	27.300,00	22.165,37
Acquisizione aree o immobili, servitù e pertinenze		22.005,74	22.005,74	22.005,74	13.410,16
Imprevisti		11.017,98	11.017,98	11.017,98	-
Totale somme a disposizione		101.912,62	101.912,62	101.912,62	60.479,41
IVA sui lavori 10%		-	-	-	-
IVA su spese tecniche 22%		-	-	-	-
Totale IVA		-	-	-	-
Totale	200.000,00	263.000,00	263.000,00	223.739,56	189.990,21

	% TOTALE	
FINANZIAMENTO ADPQ	69%	137.160,43
COFINANZIAMENTO ENTE		125.839,57
RISORSA LIBERATA		

0,00

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA	-
RIBASSO D'ASTA	39.260,44
ECONOMIE FINALI	33.749,35
ECONOMIE TOTALI	73.009,79

Dal contributo complessivo di Euro 137.160,43, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto (39.260,44 – (0,05 * 121.826,94)), sottratte le economie finali e la somma erogata a titolo di acconto (41.148,13 - determinazione n.71 del 03.12.2018), rimangono da erogare a saldo Euro 29.093,86