

11F10011	SECAM – Albosaggia – Realizzazione nuovo serbatoio e dismissione serbatoi esistenti				
QUADRO ECONOMICO					
VOCI DI COSTO	DELIBERA	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO ESECUTIVO SENZA IVA	DOPO AFFIDAMENTO SENZA IVA	FINALE SENZA IVA
Importo lavori		371.997,69	371.997,69	265.011,15	281.550,60
oneri di sicurezza		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.435,55
Totale Lavori		386.997,69	386.997,69	280.011,15	295.986,15
fornitura materiali		151.264,31	151.264,31	151.264,31	164.457,01
manodopera idraulica		10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.065,36
spese tecniche		50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.876,08
Acquisizione aree		12.918,44	12.918,44	12.918,44	7.623,87
Prestazioni professionali specialistiche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.712,30
Allacciamenti a pubblici servizi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Imprevisti		9.081,56	9.081,56	9.081,56	-
Totale somme a disposizione		251.264,31	251.264,31	251.264,31	242.734,62
IVA sui lavori 10%		38.699,77	-	-	-
IVA su spese tecniche 22%		11.660,00	-	-	-
Totale IVA		50.359,77	-	-	-
Totale	300.000,00	688.621,77	638.262,00	531.275,46	538.720,77
	% TOTALE				
FINANZIAMENTO ADPQ	19%	57.034,22			
COFINANZIAMENTO ENTE		631.587,55			
RISORSA LIBERATA				0,00	
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA					-
RIBASSO D'ASTA					106.986,54
ECONOMIE FINALI					-
ECONOMIE TOTALI					106.986,54

Dal contributo complessivo di Euro 57.034,22, sottratto il ribasso d'asta ancorchè depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto (106.986,54 – (0,05 * 280.011,15)), rimane da erogare a saldo Euro 0,00