

D1004/SO		SECAM – Comune di Teglio – Adeguamento scarichi fognari in loc. varie			
QUADRO ECONOMICO					
VOCI DI COSTO	DELIBERA	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO ESECUTIVO SENZA IVA	DOPO AFFIDAMENTO SENZA IVA	FINALE SENZA IVA
Importo lavori		756.498,06	756.498,06	681.925,24	805.739,30
oneri di sicurezza		20.617,34	20.617,34	20.617,34	20.617,34
Totale Lavori		777.115,40	777.115,40	702.542,58	826.356,64
materiali forniti da stazione appaltante		242.189,49	242.189,49	242.189,49	218.727,14
manodopera idraulica		1.800,00	1.800,00	1.800,00	366,21
spese tecniche progettazione, DL, CSP, CSE + Cassa previdenziale		88.785,98	88.785,98	88.785,98	113.735,40
Acquisizione aree		39.798,05	39.798,05	39.798,05	27.894,04
Prestazioni professionali specialistiche + Cassa previdenziale		13.612,53	13.612,53	13.612,53	-
Allacciamento a pubblici servizi		600,00	600,00	600,00	-
Imprevisti		42.099,63	42.099,63	42.099,63	-
Arrotondamenti		- 397,71	- 397,71	- 397,71	-
Altre imposte e contributi dovuti per legge		939,65	939,65	939,65	6.788,71
Totale somme a disposizione		429.427,62	429.427,62	429.427,62	367.511,50
IVA sui lavori 10%		-	-	-	-
IVA su spese tecniche 22%		-	-	-	-
Totale IVA		-	-	-	-
Totale	1.140.000,00	1.206.543,02	1.206.543,02	1.131.970,20	1.193.868,14

	% TOTALE	
FINANZIAMENTO ADPQ	69%	787.175,20
COFINANZIAMENTO ENTE		
RISORSA LIBERATA		

0,00

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA	-
RIBASSO D'ASTA	74.572,82
ECONOMIE FINALI	-
ECONOMIE TOTALI	<b>74.572,82</b>

Dal contributo complessivo di Euro 787.175,20,48, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto (74.572,82 – (0,05 \* 702.542,58)) e sottratte le rate già erogate per euro 472.305,12, rimangono da erogare a saldo Euro 275.424,39