

D101/SO/D	APRICA – Lavori di separazione acque bianche nei Comuni di Tirano, Villa di Tirano, Bianzone e Teglio – 2° Lotto				
QUADRO ECONOMICO					
VOCI DI COSTO	DELIBERA	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO ESECUTIVO SENZA IVA	DOPO AFFIDAMENTO SENZA IVA	FINALE SENZA IVA
Importo lavori		638.000,00	638.000,00	620.383,59	638.766,95
Oneri di sicurezza		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Lavori		656.000,00	656.000,00	638.383,59	656.766,95
Spese tecniche progettazione, DL e contabilità		39.900,00	39.900,00	39.900,00	40.178,67
Spese tecniche sicurezza		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.083,81
CNPAIA		2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.090,50
Spese di gara, copie, imprevisti, arrotondamento e varie		575,70	575,70	575,70	375,00
Quota RUP		4.465,80	4.465,80	4.465,80	3.778,55
Totale somme a disposizione		59.017,50	59.017,50	59.017,50	58.506,53
IVA sui lavori 10%		65.600,00			
IVA su spese tecniche 22%		11.874,72			
Totale IVA		77.474,72			
Totale	792.492,22	792.492,22	715.017,50	697.401,09	715.273,47

	% TOTALE		
FINANZIAMENTO ADPQ	0,60	473.535,36	427.242,14
COFINANZIAMENTO ENTE		318.956,86	287.775,36
RISORSA LIBERATA			46.293,22

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA	-
RIBASSO D'ASTA	17.616,41
ECONOMIE FINALI	-
ECONOMIE TOTALI	17.616,41

Dal contributo complessivo di Euro 473.535,36, rideterminato in Euro 427.242,14 al netto dell'onere IVA secondo le indicazioni della circolare regionale prot.16108 del 13/06/2005, sottratte le rate già erogate per euro 284.121,22, considerato che il ribasso d'asta risulta inferiore alla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto e che pertanto non verrà detratto in alcuna parte, rimangono da erogare a saldo Euro 143.120,92