



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 2

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 06/07/2026

**OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE "MEDIA VALLE" NEL COMUNE DI TEGLIO (SO)
CODICE COMMESSA 220950I100
PROROGA TERMINE DI INIZIO DEI LAVORI**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.52 del 15 luglio 2026 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento in oggetto (progetto di fattibilità tecnico economica dal 01 luglio 2023);
- il punto 8 della suddetta determinazione stabiliva che, ai sensi del D.P.R. 380/2001, i lavori avrebbero dovuto iniziare entro 1 anno dalla data del provvedimento;
- con nota acclarata al protocollo aziendale n. 1574 del 03.07.2026 S.Ec.Am. S.p.A. ha chiesto la proroga del termine per anni 1;

CONSIDERATO CHE la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A. è stata motivata:

- dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2024, a modifica del D. lgs. n. 36/2023, con il quale è stato introdotto l'obbligo, per i progetti con valore delle opere superiore ai 2 milioni di euro, dell'utilizzo di strumenti BIM;
- dalla necessità di dotarsi di piattaforme digitali e di procedere con la formazione del personale all'utilizzo degli strumenti BIM;

RICHIAMATO l'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001, il quale prevede che *"La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori"*;

RICHIAMATO altresì il punto 6.2 della convenzione stipulata tra lo scrivente Ufficio d'Ambito e la Soc. S.Ec.Am. S.p.A. in data 06.06.2023 con la quale il Gestore si è impegnato a collaudare l'ampliamento in oggetto entro il 02.01.2028;

RITENUTO, per quanto sopra, in conformità agli articoli richiamati, di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A., per un periodo ritenuto congruo rispetto le attività da svolgere per il mantenimento degli obblighi assunti e definito in 3 mesi;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 2

DETERMINA

1. di accogliere parzialmente la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A., disponendo la proroga del termine di inizio dei lavori per un periodo di **mesi 3** rispetto ai termini originariamente stabiliti con determinazione n. 52 del 15.07.2025;
2. di invitare S.Ec.Am. S.p.A. al rispetto degli obblighi assunti con la convenzione stipulata in data 06.06.2023 e, più precisamente, di giungere al collaudo dell'intervento in oggetto entro il 02.01.2028;
3. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società beneficiaria (S.Ec.Am. S.p.A. con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 - C.F.:80003550144 - P. Iva: 00670090141), ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa a tutti i soggetti invitati con determinazione n. 26 del 17.04.2025;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito.

IL DIRETTORE

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005