



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 2

**DETERMINAZIONE N. 22 DEL 28/03/2024**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI CAPTAZIONE CON MESSA IN OPERA RECINZIONE ZONA DI TUTELA ASSOLUTA OVE NON PRESENTE NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA, SAMOLACO E PIURO (SO)  
CODICE COMMESSA 200790A101  
PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DEI LAVORI E DI EMANAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO**

**IL DIRETTORE**

## **PREMESSO CHE:**

- con determinazione n.20 del 22 marzo 2021 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento in oggetto;
- il punto 4 della suddetta determinazione stabiliva che, ai sensi del D.P.R. 380/2001, i lavori avrebbero dovuto concludersi entro 3 anni dalla data del provvedimento;
- il punto 12 della suddetta determinazione stabiliva che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/01, il decreto/i di esproprio/i avrebbe/ro dovuto essere emanato/i entro 5 anni dalla data del provvedimento;
- con nota acclarata al protocollo aziendale n. 802 del 21.03.2024 S.Ec.Am. S.p.A. ha chiesto la proroga di entrambi i termini per anni 3;

**CONSIDERATO CHE** la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A. è stata motivata:

- dalle conseguenze derivanti dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali;
- dagli aumenti eccezionali dei loro prezzi;

**RICHIAMATO** l'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001, il quale prevede che *“La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori”*;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che *“L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni”*;

**RITENUTO**, per quanto sopra, in conformità agli articoli richiamati, di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A.;

**DETERMINA**

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio  
Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.I. 00972670145

Indirizzo Internet: <http://www.atosondrio.it>

E-mail: [segreteria@atosondrio.it](mailto:segreteria@atosondrio.it) PEC: [segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)

Copia informatica per consultazione



## **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

*Pag. 2 di 2*

1. di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A. tesa ad ottenere la proroga dei termini di conclusione dei lavori e di emanazione dei decreti di esproprio per un periodo di anni 3 rispetto ai termini originariamente stabiliti con determinazione n. 20 del 22.03.2021;
2. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società beneficiaria (S.Ec.Am. S.p.A. con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 - C.F.:80003550144 - P. Iva: 00670090141), ai sensi della normativa vigente;
3. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa a tutti i soggetti invitati con determinazione n. 20 del 22.03.2021;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito.

IL DIRETTORE

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005