



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 2

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 21/07/2022

**OGGETTO: TRATTO DI RETE FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' (LOTTI 3 E 4) CASE BIANCHINI, TAGLIATA IN COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA - CODICE COMMESSA 180410F100 EX 170410F100
PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DEI LAVORI E DI EMANAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.67 del 27 agosto 2019 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento in oggetto;
- il punto 4 della suddetta determinazione stabiliva che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro 3 anni dalla data del provvedimento;
- il punto 11 della suddetta determinazione stabiliva che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/01, il decreto/i di esproprio/i avrebbe/ro dovuto essere emanato/i entro 5 anni dalla data del provvedimento;
- con nota acclarata al protocollo aziendale n. 1323 del 18.07.2022 S.Ec.Am. S.p.A. ha richiesto la proroga di entrambi i termini per anni 3 motivandola adeguatamente;

RICHIAMATO l'art. 10 comma 4 della Legge 20/2020, il quale prevede che "*Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020*";

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che "*L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni*";

RITENUTO, per quanto sopra, in conformità agli articoli richiamati, di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A.;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A. tesa ad ottenere la proroga dei termini di conclusione dei lavori e di emanazione dei decreti di esproprio per un periodo di anni 3 rispetto ai termini originariamente stabiliti con determinazione n. 67 del 27.08.2019;
2. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società beneficiaria (S.Ec.Am. S.p.A. con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 - C.F.:80003550144 - P. Iva: 00670090141), ai sensi della normativa vigente;

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio

Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.I. 00972670145

Indirizzo Internet: <http://www.atosondrio.it>

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 2

3. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa a tutti i soggetti invitati con determinazione n. 40 del 05.04.2019;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito.

IL DIRETTORE

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005