

Numero intervento	Commessa			Comune	Descrizione	Importo deliberazione n°25 del 07.08.2014	Importo altri finanziamenti	Importo progetto	STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2016				STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.09.2016			
									Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]	Rapporto tra Spesa e Importo progetto [%]	Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]	Rapporto tra Spesa e Importo progetto [%]
1					Telecontrollo	€ 630.840	-	€ 630.840,00	REALIZZATO	€ 950.800,00			REALIZZATO	€ 950.800,00		
2 *	ATO2014	ACQ	2	Castione Andevenno	Messa a norma sconnessione Cadoli (rifacimento vasche, parte in inox) e rifacimento adduttrice	€ 100.000	€ 35.000	€ 142.000,00	REALIZZATO	€ 136.940,83			REALIZZATO	€ 136.940,83		
3	ATO2014	ACQ	3	Civo	Messa a norma prese (zone di tutela e parte in inox)	€ 102.082	-	€ 91.665,00	REALIZZATO	€ 91.077,21			REALIZZATO	€ 91.077,21		
4			SA-04-303	Civo	Qualità dell'acqua erogata: installazione debatterizzatori	€ 17.000	-	€ 17.000,00	REALIZZATO	€ 20.742,22			REALIZZATO	€ 20.742,22		
5	ATO2014	ACQ	5	Livigno	Qualità dell'acqua erogata: installazione impianto di potabilizzazione loc. Trepalle	€ 300.000	-	€ 410.374,68	IN ESECUZIONE		€ 378.052,40	92,12%	REALIZZATO	€ 418.882,13		
6	ATO2014	FOG	1	Morbegno	Qualità dell'acqua scaricata: messa a norma impianto elettrico stazione di pompaggio Acquarosa	€ 15.000	-	€ 15.000,00	REALIZZATO	€ 12.550,00			REALIZZATO	€ 12.550,00		
7				Morbegno	Verifica idraulica condotta fognaria via Lungo Adda a Morbegno a seguito innesto collettore Civo-Dazio in costruzione	€ 1.000	-	€ 1.000,00	REALIZZATO	€ 1.000,00			REALIZZATO	€ 1.000,00		
8	ATO2014	FOG	5	Morbegno	Adeguamento rete fognaria con potenziamento tubazioni acque nere e acque bianche in Via Martinelli	€ 132.190	-	€ 133.000,00	REALIZZATO	€ 131.418,99			REALIZZATO	€ 131.418,99		
9	ATO2014	FOG	2	Sondrio	Qualità dell'acqua scaricata: spostamento/manutenzione straordinaria collettore Sondrio est	€ 39.000	-	€ 17.750,50	REALIZZATO	€ 19.840,17			REALIZZATO	€ 19.840,17		
10	ATO2014	FOG	3	Sondrio	Qualità dell'acqua scaricata: manutenzione straordinaria fognatura Scarpaletti	€ 16.620	-	€ 13.193,00	REALIZZATO	€ 11.837,57			REALIZZATO	€ 11.837,57		
11 **	ATO2014	DEP	1	Sondrio	Qualità dell'acqua scaricata: installazione impianto di trattamento per P e N sulle linee 1 e 2 dell'impianto di depurazione di Sondrio	€ 300.000	€ 300.000	€ 479.095,13	REALIZZATO	€ 549.198,71			REALIZZATO	€ 549.198,71		
12	ATO2014	ACQ	7	Sondrio	Qualità dell'acqua erogata: potenziamento rete di distribuzione via Venosta	€ 18.800	-	€ 24.730,00	REALIZZATO	€ 27.016,88			REALIZZATO	€ 27.016,88		
13			FO-04-103	Talamona	Qualità dell'acqua scaricata: separazione acque bianche da fognatura mista	€ 65.000	-	€ 65.000,00	REALIZZATO	€ 94.121,75			REALIZZATO	€ 94.121,75		
14	ATO2014	ACQ	8	Talamona	Qualità dell'acqua erogata: adeguamento sistema di debatterizzazione serbatoio S. Gregorio	€ 100.150	-	€ 107.021,24	REALIZZATO	€ 107.021,24			REALIZZATO	€ 107.021,24		
15	ATO2014	ACQ	9	Teglio	Qualità dell'acqua erogata: manutenzione straordinaria sorgente Valle del Rio (zone di tutela e parte in inox)	€ 25.000	-	€ 12.500,00	REALIZZATO	€ 22.196,19			REALIZZATO	€ 22.196,19		
16	ATO2014	ACQ	10	Teglio	Qualità dell'acqua erogata: completamento acquedotto S. Gervasio	€ 40.000	-	€ 23.500,00	REALIZZATO	€ 21.879,09			REALIZZATO	€ 21.879,09		
17	ATO2014	ACQ	11	Teglio	Qualità dell'acqua erogata: completamento acquedotto località Cordini	€ 20.000	-	€ 16.434,00	REALIZZATO	€ 36.977,60			REALIZZATO	€ 36.977,60		
18	ATO2014	ACQ	12	Teglio	Qualità dell'acqua erogata: rifacimento acquedotto Vangione Sella	€ 60.000	-	€ 46.000,00	REALIZZATO	€ 51.989,95			REALIZZATO	€ 51.989,95		
19	ATO2014	ACQ	13	Teglio	Qualità dell'acqua erogata: rifacimento allacciamenti acquedotto via Nazionale avest. L.tà S. Giacomo (SS38)	€ 20.000	-	€ 43.000,00	REALIZZATO	€ 51.063,30			REALIZZATO	€ 51.063,30		
20	ATO2014	ACQ	14	Tirano	Qualità dell'acqua erogata: scarico sorgente Ciocca	€ 30.000	-	€ 21.805,41	REALIZZATO	€ 18.309,23			REALIZZATO	€ 18.309,23		
21	ATO2014	ACQ	15	Tirano	Qualità dell'acqua erogata: adeguamento rete via Andres	€ 8.968	-	€ 12.557,91	REALIZZATO	€ 12.107,81			REALIZZATO	€ 12.107,81		
22	ATO2014	ACQ	16	Vila di Tirano	Qualità dell'acqua erogata: sistemazione e posa nuovo acquedotto in L.tà Boniscetti in F.ne Motta	€ 35.000	-	€ 30.000,00	REALIZZATO	€ 27.968,93			REALIZZATO	€ 27.968,93		
23	ATO2014	ACQ	17	Vila di Tirano	Messa a norma opere di presa e vasca loc. Belega	€ 50.000	-	€ 44.961,11	REALIZZATO	€ 40.642,02			REALIZZATO	€ 40.642,02		
24	ATO2014	ACQ	18	Vila di Tirano	Messa a norma opere di presa (zone di tutela, parte in inox) e manutenzione straordinaria sorgente Motta	€ 15.000	-	€ 24.970,00	REALIZZATO	€ 24.547,90			REALIZZATO	€ 24.547,90		
25	ATO2014	FOG	6	Vila di Tirano	Qualità dell'acqua scaricata: sistemazione scarico fognario Motta	€ 50.000	-	€ 22.000,00	Non realizzabile - Al 2014 è imputabile la redazione del progetto preliminare del nuovo intervento da realizzare in anni successivi	€ 3.000,00			Non realizzabile - Al 2014 è imputabile la redazione del progetto preliminare del nuovo intervento da realizzare in anni successivi	€ 3.000,00		

CON DELIBERAZIONE N.58 DEL 01 DICEMBRE 2016 L'UFFICIO D'AMBITO HA DICHIARATO CONCLUSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI 2014