

PIANO DEGLI INTERVENTI 2015

ACQUEDOTTO

Commissa				CM	Comune	Descrizione	Importo Delibera n°51 del 22.12.2014
ATO15	A	5	008	ATO	.ATO	Impianti di dearsenificazione (n°3 "amovibili")	€ 202.176,00
				ATO	.ATO	Installazione di contatori nei comuni sprovvisti, alle utenze delle attività ricettive non dotate di contabilizzazione	€ 227.393,16
ATO15	A	5	00A	ATO	.ATO	Installazione TLC e adeguamento normativo impianti elettrici (vedi specifica tabella)	€ 446.335,91
ATO15	A	04		CM ALTAVALLE	.CM ALTAVALLE	Opere di manutenzione straordinaria su opere di captazione e sconnessione ubicate sul territorio dell'Alta Valle	€ 369.278,40
ATO15	A	14		CM MORBEGNO	.CM MORBEGNO	Opere di manutenzione straordinaria su opere di captazione e sconnessione ubicate sul territorio della C.M. Morbegno sponda orobica	€ 180.447,05
ATO15	A	13		CM MORBEGNO	.CM MORBEGNO	Opere di manutenzione straordinaria su opere di captazione e sconnessione ubicate sul territorio della C.M. Morbegno sponda retica	€ 72.596,08
ATO15	A	10		CM SONDRIO	.CM SONDRIO	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta e/o messa in opera recinzione ove non presente per sorgenti del territorio della C.M. Sondrio sponda orobica	€ 190.054,54
ATO15	A	09		CM SONDRIO	.CM SONDRIO	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta e/o messa in opera recinzione ove non presente per sorgenti del territorio della C.M. Sondrio sponda retica	€ 257.358,58
ATO15	A	08		CM SONDRIO	.CM SONDRIO	Opere di manutenzione straordinaria su opere di captazione e sconnessione ubicate sul territorio della Valmalenco	€ 233.800,49
ATO15	A	07		CM TIRANO	.CM TIRANO	Manutenzione straordinaria delle strutture delle opere inerenti l'adduzione della rete Acquedottistica del comune di Aprica e del serbatoio "Motta" del comune di Semio	€ 70.933,61
ATO15	A	05		CM TIRANO	.CM TIRANO	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta e/o messa in opera recinzione ove non presente per sorgenti del territorio della C.M. Tirano	€ 162.993,77
ATO15	A	18		CM VALCHIAVENNA	.CM VALCHIAVENNA	Opere di manutenzione straordinaria su opere di captazione e sconnessione ubicate sul territorio della C.M. Valchiavenna	€ 244.613,17
ATO15	A	5	01	CM MORBEGNO	Andalo Valtellino	Messa in opera parte inox	€ 3.295,91
ATO15	A	5	02	CM TIRANO	Aprica	Rimessa in funzione e ripristino allo stato originale degli impianti di trattamento (Pradel FIBI Nuovi e Vecchi, Clarazione, Valbevisio), manutenzione straordinaria Pradel (vasca vecchia)	€ 36.484,20
ATO15	A	5	03	CM SONDRIO	Berbenna di Valtellina	Installazione impianto di dearterizzazione con lampade UV: serbatoio Stale e serbatoio Monastero	€ 50.000,00
ATO15	A	5	04	CM TIRANO	Bianzone	Adeguamento normativo (D.Lgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale), adeguamento igienico sanitario interno, verifica/sostituzione componenti idraulici	€ 24.726,30
ATO15	A	5	05	CM MORBEGNO	Buglio in Monte	Opere idrauliche ed adeguamento potabilizzatore UV in serbatoio "Cruseta": rifacimenti tubazioni interne, installazione galleggianti e posa nuovo potabilizzatore	€ 100.000,00
ATO15	A	5	06	CM SONDRIO	Calio	Installazione impianto di dearterizzazione con lampade UV	€ 40.000,00
ATO15	A	5	07	CM VALCHIAVENNA	Campodolcino	Posa di dearterizzatore a lampade UV ed opere idrauliche propedeutiche da installare nel serbatoio	€ 40.000,00
ATO15	A	5	08	CM SONDRIO	Castello dell'Acqua	Messa in opera dearterizzatori a lampade UV in uscita dai serbatoi	€ 50.000,00
ATO15	A	02		CM SONDRIO	Castello dell'Acqua	Messa in opera impianto di dearsenificazione in Val Malgina	€ 67.392,00
ATO15	A	5	10	CM SONDRIO	Castione Andevenno	Messa in opera parte inox	€ 26.367,24
ATO15	A	5	11	CM SONDRIO	Castione Andevenno	Rifacimento sconnessione "Prato Secondo"	€ 21.500,00
ATO15	A	5	09	CM SONDRIO	Castione Andevenno	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 13.695,71
ATO15	A	5	12	CM SONDRIO	Cedrasco	Posa di dearterizzatore a lampade UV ed opere idrauliche propedeutiche da installare nel serbatoio	€ 80.000,00
ATO15	A	5	14	CM VALCHIAVENNA	Chiavenna	Rifacimento rete adduttive: da sorgente Patone vecchia a Loreto, da sorgenti a serbatoio Capola + valvole di sfiato su adduttrice da Patone	€ 108.158,48
ATO15	A	5	13	CM VALCHIAVENNA	Chiavenna	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 57.694,70
ATO15	A	5	16	CM SONDRIO	Chiesa in Valmalenco	Installazione impianti a lampade UV ed opere idrauliche/edili propedeutiche	€ 80.000,00
ATO15	A	11		CM SONDRIO	Chiesa in Valmalenco	Messa in sicurezza della tubazione di distribuzione "dorsale principale" adduttrice del comune di Chiesa in Valmalenco: da serbatoio Gioveffa a Pinchino	€ 75.166,67
ATO15	A	5	15	CM SONDRIO	Chiesa in Valmalenco	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 89.790,11
ATO15	A	5	17	CM SONDRIO	Chiuro	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 18.260,94
ATO15	A	5	18	CM MORBEGNO	Cino	Adeguamento normativo (D.Lgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale), sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 16.484,20
ATO15	A	5	19	CM MORBEGNO	Cino	Posa di dearterizzatore a lampade UV ed opere idrauliche propedeutiche da installare nel serbatoio	€ 80.000,00
ATO15	A	5	20	CM MORBEGNO	Civo	Installazione impianti a lampade UV ed opere idrauliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00
ATO15	A	5	15	CM MORBEGNO	Civo	Posa nuova tratta di rete di distribuzione a servizio di Lità non idoneamente servita, Lità Serone	€ 348.024,00
ATO15	A	5	21	CM MORBEGNO	Dazio	Opere di adeguamento idraulico e manutenzione straordinaria struttura serbatoio "Nanta"	€ 41.767,97
ATO15	A	20		CM MORBEGNO	Dazio	Realizzazione nuova condotta idrica da bacino comunale Nanta in comune di Civo ed innesto nella rete idrica comunale di via Civetta. Installazione idrante antiscandalo.	€ 20.000,00
ATO15	A	5	22	CM MORBEGNO	Delebio	Automazione impianto dearsenificazione	€ 50.000,00
ATO15	A	5	23	CM SONDRIO	Farcola	Messa in opera parte inox	€ 6.591,81
ATO15	A	5	24	CM TIRANO	Grosio	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 23.430,11
ATO15	A	5	26	CM TIRANO	Grosotto	Adeguamento normativo (D.Lgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale)	€ 4.867,20
ATO15	A	5	25	CM TIRANO	Grosotto	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 18.260,94
ATO15	A	21		CM ALTAVALLE	Livigno	Rifacimento Acquedotto Freita	€ 40.000,00
ATO15	A	5	28	CM VALCHIAVENNA	Madesimo	Installazione di impianti di dearterizzazione nei serbatoi, Isola, Andossi e Maccolini	€ 120.000,00
ATO15	A	5	27	CM VALCHIAVENNA	Madesimo	Installazione impianti a lampade UV ed opere idrauliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00
ATO15	A	17		CM VALCHIAVENNA	Madesimo	Opere di riqualificazione, messa a norma, potenziamento sorgente Vamiera (alta), rete di adduzione da Vamiera a Carasari ed opere di sconnessione ad essa connesse	€ 100.000,00
ATO15	A	5	29	CM MORBEGNO	Mantello	Rivestimento vasche serbatoi in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica, installazione sistema di dearterizzazione a lampade UV	€ 80.000,00
ATO15	A	5	31	CM TIRANO	Mazzo di Valtellina	Manutenzione straordinaria pozzetto Strada Provinciale e sostituzione tratto di rete verso zona industriale	€ 20.871,44
ATO15	A	5	30	CM TIRANO	Mazzo di Valtellina	Messa in opera by pass idraulico su adduzione a monte serbatoio Cò Dustin 2	€ 11.223,76
ATO15	A	5	32	CM TIRANO	Mazzo di Valtellina	Messa in sicurezza tratto di rete di adduzione (attraversamento ponte Adda): installazione saracinesche a monte e a valle del ponte, sostituzione tubazione guasta, installazione sostegni metallici della tubatura stessa	€ 20.000,00
ATO15	A	5	33	CM MORBEGNO	Mello	Manutenzione straordinaria delle sconnessioni: sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 4.565,24
ATO15	A	22		CM MORBEGNO	Mello	Rifacimento tratto di rete per perdite cospicue sito in Lità Butesin, strada per Poia di Dentro	€ 25.000,00
ATO15	A	5	34	CM VALCHIAVENNA	Menarola	Installazione impianti a lampade UV ed opere idrauliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020		
Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO		€ -
REALIZZATO	€ 70.175,84	
REALIZZATO	€ 455.411,86	
in esecuzione		€ 456.585,89
REALIZZATO	€ 261.859,15	
in fase di progettazione (rendicontato con 190800A100 e 190800A101)		€ -
in esecuzione		€ 13.129,50
in corso di approvazione progetto definitivo		€ 9.453,11
in esecuzione		€ 133.346,44
REALIZZATO	€ 116.414,73	
in esecuzione		€ 202.316,83
Lotto B in parte con commessa 190790A100 e in parte riproposto nel piano 2020-2023		€ 95.662,40
REALIZZATO	€ 1.438,34	
REALIZZATO	€ 90.805,11	
REALIZZATO (inseriti in progetto 9734.4 € della commessa ATO16AS04 + commessa ATO16AS04 + commessa 150410C100 + commessa 160410B200)	€ 93.897,76	
REALIZZATO	€ 78.737,64	
REALIZZATO	€ 120.538,46	
REALIZZATO	€ 25.132,93	
REALIZZATO	€ 30.710,59	
REALIZZATO	€ 47.673,46	
REALIZZATO	€ 126.528,90	
REALIZZATO	€ 5.658,81	
REALIZZATO	€ 28.828,62	
POSTICIPATO		€ -
REALIZZATO	€ 33.390,45	
in corso di approvazione progetto definitivo		€ 3.707,62
REALIZZATO	€ 80.801,79	
REALIZZATO	€ 49.544,39	
REALIZZATO	€ 28.016,42	
REALIZZATO	€ 26.793,70	
REALIZZATO	€ 2.985,58	
REALIZZATO (rendicontato con 150360C100)		
REALIZZATO	€ 81.946,73	
REALIZZATO (rendicontato con 150030D100)		
REALIZZATO	€ 506.612,63	
REALIZZATO	€ 48.730,85	
REALIZZATO	€ 12.685,31	
REALIZZATO	€ 15.279,28	
REALIZZATO	€ 8.863,79	
REALIZZATO	€ 29.302,99	
REALIZZATO	€ 1.690,39	
REALIZZATO	€ 27.472,99	
REALIZZATO	€ 31.002,27	
REALIZZATO	€ 31.044,94	
REALIZZATO	€ 64.126,55	
REALIZZATO	€ 123.967,45	
REALIZZATO	€ 29.456,04	
REALIZZATO	€ 4.233,22	
in esecuzione (rendicontato con 160460B100)		
REALIZZATO	€ 6.859,59	
REALIZZATO	€ 889,71	
REALIZZATO	€ 22.980,00	
REALIZZATO	€ 50.605,90	

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020		
Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO rendicontato nel 2016		€ -
REALIZZATO	€ 70.175,84	
REALIZZATO	€ 455.411,86	
in esecuzione		€ 456.585,89
REALIZZATO	€ 261.859,15	
in fase di progettazione (rendicontato con 190800A100 e 190800A101)		€ -
in esecuzione		€ 13.129,50
in corso di approvazione progetto definitivo		€ 9.453,11
in esecuzione		€ 134.007,50
REALIZZATO	€ 116.414,73	
in esecuzione		€ 202.316,83
Lotto B in parte con commessa 190790A100 e in parte riproposto nel piano 2020-2023		€ 95.662,40
REALIZZATO	€ 1.438,34	
REALIZZATO	€ 90.805,11	
REALIZZATO (inseriti in progetto 9734.4 € della commessa ATO16AS04 + commessa ATO16AS04 + commessa 150410C100 + commessa 160410B200)	€ 93.897,76	
REALIZZATO	€ 78.737,64	
REALIZZATO	€ 120.538,46	
REALIZZATO	€ 25.132,93	
REALIZZATO	€ 30.710,59	
REALIZZATO	€ 47.673,46	
REALIZZATO	€ 126.528,90	
REALIZZATO	€ 5.658,81	
REALIZZATO	€ 28.828,62	
POSTICIPATO		€ -
REALIZZATO	€ 33.390,45	
in corso di approvazione progetto definitivo		€ 3.707,62
REALIZZATO	€ 80.801,79	
REALIZZATO	€ 49.544,39	
REALIZZATO	€ 28.016,42	
REALIZZATO	€ 26.793,70	
REALIZZATO	€ 2.985,58	
REALIZZATO (rendicontato con 150360C100)		
REALIZZATO	€ 81.946,73	
REALIZZATO (rendicontato con 150030D100)		
REALIZZATO	€ 506.612,63	
REALIZZATO	€ 48.730,85	
REALIZZATO	€ 12.685,31	
REALIZZATO	€ 15.279,28	
REALIZZATO	€ 8.863,79	
REALIZZATO	€ 29.302,99	
REALIZZATO	€ 1.690,39	
REALIZZATO	€ 27.472,99	
REALIZZATO	€ 31.002,27	
REALIZZATO	€ 31.044,94	
REALIZZATO	€ 64.126,55	
REALIZZATO	€ 123.967,45	
REALIZZATO	€ 29.456,04	
REALIZZATO	€ 4.233,22	
in esecuzione (rendicontato con 160460B100)		
REALIZZATO	€ 6.859,59	
REALIZZATO	€ 889,71	
REALIZZATO	€ 22.980,00	
REALIZZATO	€ 50.605,90	

PIANO DEGLI INTERVENTI 2015

1602208200	Castione Andevenno	Ampliamento adeguamento rete idrica
1601200200	Castione Andevenno	Casello per grigioni - sostituzione galleggianti
160870200	Castione Andevenno	Lavori di completamento della rete acquedottistica e fognaria in L.tà Co Buzzi
160120F205	Castione Andevenno	Rifacimento rete idrica alla rotatoria
1601200201	Castione Andevenno	Spostamento sottoservizi in Via del Piano
1601200202	Cedrasco	Ampliamento adeguamento rete idrica
1605500200	Cedrasco	Rifacimento rete acquedottistica di distribuzione: via Vittorio Veneto
1500500100	Cercino	Ampliamento adeguamento rete idrica
1602100200	Chiavenna	Ampliamento adeguamento rete idrica
160700F200	Chiesa in Valmalenco	Ampliamento adeguamento rete idrica
1604800202	Chiuro	Ampliamento adeguamento rete idrica
1508600200	Chiuro	Rifacimento rete acquedottistica di distribuzione: Strada Comunale per S.Antonio (via Trento)
1604800202	Cino	Ampliamento adeguamento rete idrica
1603600200	Civo	Ampliamento adeguamento rete idrica
1600300200	Colorina	Ampliamento adeguamento rete idrica
1605500200	Colorina	Nuove porte inox sorgenti e serbatoi
1605508200	Colorina	Nuovo tratto rete idrica L.tà Bocchetti
160550F202	Colorina	Via Bocchetti nuovo tratto rete idrica
1605500201	Cosio Valtellino	Ampliamento adeguamento rete idrica
1602600200	Cosio Valtellino	Rifacimento rete acquedottistica di distribuzione: via Pedemontana
1502600100	Cosio Valtellino	Rifacimento tratto acquedotto via Bemascioni con scavi
1602600201	Dazio	Ampliamento adeguamento rete idrica
1601400200	Delebio	Ampliamento adeguamento rete idrica
1609100200	Dubino	Ampliamento adeguamento rete idrica
1610500200	Faedo Valtellino	Ampliamento adeguamento rete idrica
1601900200	Faedo Valtellino	Porta inox casello San Bernardo
1601908200	Faedo Valtellino	Porta inox sorgente Valgel Nedì
160190A200	Faedo Valtellino	Posa di nuovo tratto di rete acquedottistica di distribuzione (località non idoneamente servita): contrada Masoncelli
1501900100	Forcola	Ampliamento adeguamento rete idrica
1610000200	Gerola Alta	Ampliamento adeguamento rete idrica
1604700200	Gordona	Ampliamento adeguamento rete idrica
1607600200	Gordona (Menarola)	Ampliamento adeguamento rete idrica
1607300200	Grosio	Ampliamento adeguamento rete idrica
1602500200	Grosotto	Ampliamento adeguamento rete idrica
1600700200	Grosotto	Lavori di posa tubazione acquedotto in fregio S.P.27
1600700201	Livigno	ampliam.acquedotto via Vinecc attraverso Rin da Rin
1602800201	Livigno	Ampliamento adeguamento rete idrica
1609700200	Livigno	Realizzazione tubazione di scarico serbatoio di accumulo in località freita
150280G100	Livigno	Sostituzione tubazione acquedotto Teola
1609900200	Madesimo	Ampliamento adeguamento rete idrica
111	Mantello	Ampliamento adeguamento rete idrica
1601300200	Mantello	Sostituzione per vetustà rete di distribuzione: L.tà Piazza, via Provinciale (per Cino e per Roggola)_Lotto-via Pregesa
1501300100	Mazzo di Valtellina	Ampliamento adeguamento rete idrica
1604600200	Mello	Ampliamento adeguamento rete idrica
1601500200	Mese	Ampliamento adeguamento rete idrica
1603700200	Montagna in Valtellina	Ampliamento adeguamento rete idrica
1605100200	Montagna in Valtellina	Casello Ca' Paolina - posa nuovo galleggianti
1605108200	Montagna in Valtellina	Nuovo acquedotto Via Riva di sotto
1605100201	Montagna in Valtellina	Posa di condotta di acquedotto in L.tà Busteggia su SP19 (località non idoneamente servita)
1505100100	Montagna in Valtellina	Serbatoio Ca' Poncerini - Sostituzione Galleggiante/scarico
1605108202	Montagna in Valtellina	Serbatoio Foppe - posa nuovo galleggianti
1605108201	Morbegno	Ampliamento adeguamento rete idrica
1600100200	Morbegno	Ampliamento rete area via Marinelli
160010F203	Novate Mezzola	Ampliamento adeguamento rete idrica
1603800200	Novate Mezzola	Opere di manutenzione straordinaria sconnessione-dissabbiatore: opere propedeutiche per installazione debatterizzatore
1503808100	Pedesina	Ampliamento adeguamento rete idrica
1604500200	Piatedda	Ampliamento adeguamento rete idrica
1610400200	Piatedda	Ampliamento adeguamento rete idrica
160520F200	Piatedda	Posa nuovo acquedotto Via Della Cava / Lungo Adda
160520F201	Piatedda	Sorgente fontane alte - parte inox
160520A200	Piuro	Ampliamento adeguamento rete idrica
160710G202	Poggidentì	Ampliamento adeguamento rete idrica
160530F201	Poggidentì	Sconnessione Arboledo imperm./copertura/inghiera
1605308200	Poggidentì	Sconnessione Arboledo sost.galleggianti
1605308201	Ponte in Valtellina	Ampliamento adeguamento rete idrica
1604900200	Ponte in Valtellina	L.tà Berniga - rifacimento tratto di rete e prese

REALIZZATO	€ 5.582,03
REALIZZATO	€ 708,04
REALIZZATO	€ 46.894,35
REALIZZATO	€ 27.403,73
REALIZZATO	€ 16.804,62
REALIZZATO	€ 51,58
REALIZZATO	€ 93.496,55
REALIZZATO	€ 338,99
REALIZZATO	€ 2.088,38
REALIZZATO	€ 3.812,23
REALIZZATO	€ 3.772,29
REALIZZATO	€ 15.654,98
REALIZZATO	€ 88,47
REALIZZATO	€ 7.565,09
REALIZZATO	€ 977,11
REALIZZATO	€ 3.347,04
REALIZZATO	€ 12.765,49
REALIZZATO	€ 1.851,25
REALIZZATO	€ 5.248,90
REALIZZATO	€ 111.613,69
REALIZZATO	€ 33.347,58
REALIZZATO	€ 362,04
REALIZZATO	€ 5.696,60
REALIZZATO	€ 56,11
REALIZZATO	€ 1.661,25
REALIZZATO	€ 1.606,74
REALIZZATO	€ 287,88
REALIZZATO	€ 16.004,32
REALIZZATO	€ 73,23
REALIZZATO	€ 239,55
REALIZZATO	€ 12.372,13
REALIZZATO	€ 164,11
REALIZZATO	€ 19.080,28
REALIZZATO	€ 3.187,86
REALIZZATO	€ 8.761,12
REALIZZATO	€ 28.362,38
REALIZZATO	€ 15.843,22
REALIZZATO	€ 105.628,95
REALIZZATO	€ 46.320,75
REALIZZATO	€ 359,59
REALIZZATO	€ 188,17
REALIZZATO	€ 13.770,02
REALIZZATO	€ 786,55
REALIZZATO	€ 408,69
REALIZZATO	€ 812,47
REALIZZATO	€ 9.269,90
REALIZZATO	€ 890,93
REALIZZATO	€ 3.534,82
REALIZZATO	€ 18.614,34
REALIZZATO	€ 1.432,01
REALIZZATO	€ 1.023,08
REALIZZATO	€ 2.206,35
REALIZZATO	€ 22.887,51
REALIZZATO	€ 745,50
REALIZZATO	€ 68.779,71
REALIZZATO	€ 82,56
REALIZZATO	€ 494,33
REALIZZATO	€ 11.672,33
REALIZZATO	€ 3.229,10
REALIZZATO	€ 4.029,71
REALIZZATO	€ 1.457,15
REALIZZATO	€ 9.005,78
REALIZZATO	€ 1.044,26
REALIZZATO	€ 940,00
REALIZZATO	€ 8.313,64
REALIZZATO	€ 18.708,29

PIANO DEGLI INTERVENTI 2015

ATO15	F	5	01	CM VALCHIAVENNA	Campodolcino	Studio risoluzione problematica collettore zona lago (tubo contropendenza, sforatori da rifare)	€ 10.000,00
ATO15	F	03		CM SONDRIO	Chiesa in Valmalenco	Costruzione briglia per attraversamento collettore su torrente Malero	€ 100.000,00
ATO15	F	04		CM SONDRIO	Forcola	Realizzazione stazione di sollevamento in Lù Stradorino	€ 55.000,00
ATO15	F	10		CM VALCHIAVENNA	Madesimo	Realizzazione capertura stazione di pompaggio (Isola)	€ 30.000,00
ATO15	F	5	02	CM MORBEGNO	Mantello	Verifica funzionalità sforatori e rete Fognaria di via Valeriana	€ 5.000,00
ATO15	F	5	03	CM VALCHIAVENNA	Mese	Risoluzione problema collettore Valle Spluga e da Chiavenna, presenza di acque bianche, eccessiva pressione e fuoriuscita acqua (via Scandolera)	€ 10.000,00
ATO15	F	07		CM MORBEGNO	Marbegno	Pariga, Desco, Campovico, adeguamento igienico sanitario collettore e potenziamento stazione di pompaggio	€ 102.810,76
ATO15	F	06		CM MORBEGNO	Marbegno	Problematica innesto collettore proveniente da Civo-Dazio in via Adda	€ 386.686,78
ATO15	F	5	04	CM VALCHIAVENNA	Novate Mezzola	Manutenzione straordinaria e ripristino/messa a norma stazioni di pompaggio (n°2)	€ 10.000,00
ATO15	F	5	05	CM SONDRIO	Piafeda	Manutenzione straordinaria e messa a norma stazione sollevamento: L.ne Busteggia, via Paleari	€ 55.000,00
ATO15	F	5	06	CM MORBEGNO	Rogato	Installazione pompe in vasca per futura stazione di pompaggio PL Besana (nord rotonda 5338)	€ 13.750,00
ATO15	F	05		CM SONDRIO	Sondrio	Rifacimento tratto di rete di smaltimento Fognario per vetustà della stessa (causa di numerose perdite) con separazione tra acque bianche ed acque nere in località Malori	€ 199.872,28
ATO15	F	5	07	CM SONDRIO	Sondrio	Studio di fattibilità tecnico-economica problematica collettamento Fognario da Montagna v.no (Lù Colda)	€ 20.000,00
ATO12	F	ST	01	CM SONDRIO	Sondrio	Studio di fattibilità tecnico-economica problematica fognatura S.Anna (c.da Colombera)	€ 10.000,00
ATO15	F	5	08	CM SONDRIO	Spriana	Eliminazione fosse imhoff e verifica collettamento a valle della L.ne Marveggia	€ 5.000,00
ATO15	F	5	09	CM SONDRIO	Spriana	Studio tecnico-economico per eliminazione fossa imhoff in Lù Scilioni (difficilmente ispezionabile)	€ 5.000,00
ATO15	F	01		CM ALTAVALLE	Validentro	Realizzazione/sistemazione griglia scalmatore Piscina	€ 14.000,00
ATO13	F	ST	02	CM ALTAVALLE	Validentro	Studio tecnico-economico per eliminazione acque bianche improprie afferenti al collettore consortile	€ 10.000,00
ATO14	F	ST	03	CM ALTAVALLE	Valturva	Studio di fattibilità tecnico economico per realizzazione rete raccolta acque bianche e separazione delle stesse dalla rete Fognaria per risolvere problematica a valle ("Berzo")	€ 10.000,00
ATO15	F	11		CM SONDRIO	Valmasino	Rifacimento rete di smaltimento Fognario per vetustà della stessa: L.ne Cataeggio (0250)	€ 68.516,86
ATO15	F	09		CM VALCHIAVENNA	Vercello	Sistemazione attraversamento torrente Ratti c/o ponte S.S. 36 (0400)	€ 6.115,20

TOTALE FOGNATURA € 1.275.519,87

Aggiunto con deliberazione Ufficio d'Ambito n.17 del 28 aprile 2015

ATO15	F	V	02	CM ALTAVALLE	Valdisotto	Lavori di completamento rete fognaria comunale tratto campo sportivo S. Lucia-ponte Zola, da realizzarsi sul tracciato della pista ciclabile S. Lucia-Zola in comune di Valdisotto	€ 92.544,48
-------	---	---	----	--------------	------------	--	-------------

TOTALE AGGIUNTI FOGNATURA € 92.544,48

INTERVENTI NON PREVISTI

Commissa	Comune	Descrizione
160410D205	Berbenno di Valtellina	Rifacimento tratto fognatura via del Pino 44
150120D100	Castione Andevenno	rifac. fogn. loc. Rasega
160120F203	Castione Andevenno	rifacim. tratto fogn. Traversa via S. Rocco
160700D200	Chiavenna	Ampliamento rete fognaria
160600D200	Chiuro	Ampliamento adeguamento rete fognaria
160480D202	Chiuro	via Casacce rifac. cameretta
160550D202	Colarina	via Bocchetti nuovo tratto rete fognatura nera
160010D201	Marbegno	Collettore Civo-Dazio in fase di realizzazione, pompe di sollevamento non previste
160890D200	Marbegno	Rete fognaria via lungo Adda V° Alpini
160520D203	Piafeda	Rifacimento tratto fognario per continue e cospicue perdite in via Sottomonte
160710D200	Pluro	posa nuovo tratto acque bianche in via Giardini
160530D200	Poggidentri	Intervento fognatura via Lezzoni
160490D204	Porte in Valtellina	Rifacimento tratto rete fognaria via Firenze 1
160900D200	Samolaco	adeguam. fognatura Alpe Borlasca
160390D200	San Giacomo Filippo	Ampliamento rete fognaria località Lirene
160390D202	San Giacomo Filippo	Rifacimento collettore fognario S. Bernardo / S. Rocco
160470D202	Sondrio	Rifacimento fognatura frazione Frontale
160000D200	Sondrio	Frazione Colda rifacimento tratto fognatura e acqua bianca
150020D101	Tirano	Rifacimento tratto fognatura camerette via Pedrotti
160020F202	Tirano	Rifacimento tratto fognatura frazione Baruffini
160020F203	Tirano	Sostituzione fognatura via Mazzini
160500D203	Treviso	rifacimento fognatura
160290D203	Validentro	Rifacimento fognatura comunale via 53301 Isolaccia
160290F201	Validentro	Rifacimento fognatura Via Foschino Fraz. Semogo
160290F203	Validentro	Rifacimento innesto fognatura su collettore principale
160330D200	Valturva	Collegamento fognatura via Santa Caterina
160330F202	Valturva	Rifacimento fognatura via Magliaga

REALIZZATO	€ 3.554,25	
REALIZZATO	€ 44.994,73	
REALIZZATO	€ 42.162,27	
REALIZZATO	€ 46.117,45	
REALIZZATO (rendicontato con 170780F100)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 5.842,50	
REALIZZATO (rendicontato con 150010F100)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 274.417,55	
REALIZZATO	€ 4.505,75	
REALIZZATO (rendicontato con 160520F200)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 11.323,89	
REALIZZATO	€ 50.032,49	
REALIZZATO (rendicontato con 160000F201)	€ 0,00	
REALIZZATO (rendicontato con 160000F201)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 0,00	
REALIZZATO (rendicontato con 180780I100)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 36.055,09	
REALIZZATO	€ 7.800,00	
REALIZZATO	€ 7.800,00	
REALIZZATO	€ 84.941,46	
REALIZZATO	€ 576,10	

REALIZZATO	€ 3.554,25	
REALIZZATO	€ 44.994,73	
REALIZZATO	€ 42.162,27	
REALIZZATO	€ 48.402,15	
REALIZZATO (rendicontato con 170780F100)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 5.842,50	
REALIZZATO (rendicontato con 150010F100)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 274.417,55	
REALIZZATO	€ 4.505,75	
REALIZZATO (rendicontato con 160520F200)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 11.323,89	
REALIZZATO	€ 50.032,49	
REALIZZATO (rendicontato con 160000F201)	€ 0,00	
REALIZZATO (rendicontato con 160000F201)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 0,00	
REALIZZATO (rendicontato con 180780I100)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 36.055,09	
REALIZZATO	€ 7.800,00	
REALIZZATO	€ 7.800,00	
REALIZZATO	€ 84.941,46	
REALIZZATO	€ 576,10	

Totale consuntivo € 863.106,75 € 0,00

REALIZZATO	€ 79.544,00	
------------	-------------	--

REALIZZATO	€ 79.544,00	
------------	-------------	--

Totale consuntivo € 79.544,00

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020

Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 1.294,96	
REALIZZATO	€ 7.109,03	
REALIZZATO	€ 1.279,43	
REALIZZATO	€ 14.076,08	
REALIZZATO	€ 1.155,96	
REALIZZATO	€ 6.640,77	
REALIZZATO	€ 1.312,17	
REALIZZATO	€ 9.335,71	
REALIZZATO	€ 55,40	
REALIZZATO	€ 26.409,73	
REALIZZATO	€ 7.739,65	
REALIZZATO	€ 3.017,90	
REALIZZATO	€ 9.120,42	
REALIZZATO	€ 1.827,37	
REALIZZATO	€ 44.191,10	
REALIZZATO	€ 28.316,97	
REALIZZATO	€ 5.551,52	
REALIZZATO	€ 3.997,05	
REALIZZATO	€ 5.997,82	
REALIZZATO	€ 3.932,59	
REALIZZATO	€ 16.942,92	
REALIZZATO	€ 9.559,29	
REALIZZATO	€ 15.718,06	
REALIZZATO	€ 4.378,60	
REALIZZATO	€ 6.154,84	
REALIZZATO	€ 6.570,08	
REALIZZATO	€ 4.253,81	

Totale consuntivo € 245.939,23 € 0,00

Totale consuntivo Fognatura € 1.188.589,98 € 0,00

PIANO DEGLI INTERVENTI 2015

DEPURAZIONE

CODICE COMMESSA	AGGLOMERATO		COMUNE	codice DEPURATORE	Descrizione	Importo Delibera n°51 del 22.12.2014
	codice	nome				
ATO1SD	03		Ardenna	DP01400501	Adeguamento normativo impianto	€ 46.850,00
ATO1SD	01		Ardenna	DP01400501	Adeguamento stazione sollevamento Colorina: sostituzione pompe e basamenti, installazione sistema estrazione pompe	€ 20.000,00
ATO1SD	02		Ardenna	DP01400501	Eliminazione vecchio sollevamento con costruzione nuovo tratto collettore e smantellamento vecchio sollevamento	€ 20.000,00
ATO1SD	04	AG01402601	Delebio	DP01402601	Costruzione dissabbiatore sul collettore	€ 20.000,00
ATO1SD	05	AG01403201	na - Area Ind.	DP01403201	Adeguamenti su 3 impianti (quadri elettrici Gardona e Mese, soffianti, dissabbiatore Mese, filtrazione Gardona, defosfatazione Mese e Gardona, misuratore portata ingresso Mese)**	€ 152.000,00
ATO1SD	06		Gardona - Area Ind.	DP01403201	Nuovo by pass ingresso impianto	€ 20.000,00
ATO1SD	07	AG01403201	Mese	DP01404301	Adeguamenti su 3 impianti (quadri elettrici Gardona e Mese, soffianti, dissabbiatore Mese, filtrazione Gardona, defosfatazione Mese e Gardona, misuratore portata ingresso Mese)**	in quota parte **
ATO1SD	08		Rogolo	DP01405601	Collettore Traona: rifacimento tratta vicinanza ditta "Conforti e Bonini" - studio di fattibilità	€ 10.000,00
ATO1SD	10	AG01405701	Samolaco	DP01405702	Adeguamenti su 3 impianti (quadri elettrici Gardona e Mese, soffianti, dissabbiatore Mese, filtrazione Gardona, defosfatazione Mese e Gardona, misuratore portata ingresso Mese)**	in quota parte **
ATO1SD	11	AG01406101	Sandrio	DP01406101	Adeguamento stazione sollevamento Albasaggia: rifacimento soletta (obsoleta) con abbassamento quota, rifacimento parte idraulica (tubazioni e basamenti pompe), potenziamento stazione (3a pompa), grigliatura e rifacimento quadro elettrico	€ 70.000,00
ATO1SD	14		Sandrio	DP01406101	Installazione ipersistemi: adeguamento a livello normativo riguardante le emissioni odorigene: intervento richiesto dalla Provincia	€ 50.000,00
ATO1SD	12		Sandrio	DP01406101	Rifacimento quadro elettrico ossidazione linea 2	€ 30.000,00
ATO1SD	13		Sandrio	DP01406101	Studio di fattibilità tecnico-economica per soluzione problematica collettore via Guicciardi	€ 10.000,00
ATO1SD	15		Teglio	DP01406504	Adeguamenti vari depuratore Meda valle (pompe sollevamento, grigliatura, quadro elettrico, defosfatazione)	€ 15.000,00
ATO1SD	09		Rogolo	DP01405601	Collettore Mello-Civa: costruzione dissabbiatore	€ 20.000,00

TOTALE DEPURAZIONE € 483.850,00

INTERVENTI NON PREVISTI

Commissa	Comune	Descrizione
1507808100	Albaredo per S. Marco	Gestione straordinaria Depuratore
1601700200	Ardenna	Gestione straordinaria Depuratore
1601208200	Castione Andevenno	Gestione straordinaria Depuratore
1604800200	Chiuro	Gestione straordinaria Depuratore
1601100200	Delebio	Gestione straordinaria Depuratore
1606400200	Dubino	Gestione straordinaria Depuratore Nuova Olonio
1601800200	Farcola	Gestione straordinaria Depuratore Campo Tartano
1602800200	Livigno	Gestione straordinaria Depuratore
1609800200	Livigno	Gestione straordinaria Depuratore Trepalle
1602800202	Lovero	Gestione straordinaria Depuratore
1607500200	Madesimo	Gestione straordinaria Depuratore Isola
150030F100	Marbegno	Gestione straordinaria Depuratore
1603000200	Pianfeda	Gestione straordinaria Depuratore
1605200200	Piatfeda	Gestione straordinaria Depuratore
1604900206	Ponte in Valtellina	Manutenzioni straordinarie su impianti di depurazione in sponda arabica del comune di Ponte in Valtellina
1602000200	Rogolo	Gestione straordinaria Depuratore
160000F201	Sandrio	Gestione straordinaria Depuratore
1600600200	Teglio	Gestione straordinaria Depuratore
1605900200	Tone Santa Maria	Gestione straordinaria Depuratore

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020		
Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 57.562,92	
REALIZZATO	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 22.773,24	
REALIZZATO	€ 32.635,20	
REALIZZATO	€ 120.884,69	
REALIZZATO	€ 80.376,43	
REALIZZATO	€ 76.428,71	
REALIZZATO (rendicontato con 1500401100)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 4.202,28	
REALIZZATO	€ 10.585,65	
REALIZZATO	€ 39.601,03	
REALIZZATO	€ 5.864,07	
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 19.055,52	
REALIZZATO	€ 17.659,03	

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020		
Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 57.562,92	
REALIZZATO	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 22.773,24	
REALIZZATO	€ 32.635,20	
REALIZZATO	€ 120.884,69	
REALIZZATO	€ 80.376,43	
REALIZZATO	€ 76.428,71	
REALIZZATO (rendicontato con 1500401100)	€ 0,00	
REALIZZATO	€ 4.202,28	
REALIZZATO	€ 10.585,65	
REALIZZATO	€ 39.601,03	
REALIZZATO	€ 5.864,07	
POSTICIPATO		
REALIZZATO	€ 19.055,52	
REALIZZATO	€ 17.659,03	

Totale consuntivo € 487.628,77 € 0,00

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020		
Stato lavori	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione [€]
REALIZZATO	€ 1.046,67	
REALIZZATO	€ 24.349,76	
REALIZZATO	€ 2.675,86	
REALIZZATO	€ 14.772,22	
REALIZZATO	€ 8.908,61	
REALIZZATO	€ 1.008,92	
REALIZZATO	€ 973,03	
REALIZZATO	€ 237.608,28	
REALIZZATO	€ 7.812,32	
REALIZZATO	€ 56.391,28	
REALIZZATO	€ 2.000,00	
REALIZZATO	€ 17.117,69	
REALIZZATO	€ 201,18	
REALIZZATO	€ 3.427,20	
REALIZZATO	€ 48.940,21	
REALIZZATO	€ 35.681,42	
REALIZZATO	€ 125.211,97	
REALIZZATO	€ 41.868,93	
REALIZZATO	€ 14.492,01	

Totale consuntivo € 644.487,56 € 0,00

Totale consuntivo Depurazione € 1.132.116,33 € 0,00

RIEPILOGO 2015		
DESCRIZIONE	Importo consuntivo	Spesa per interventi in esecuzione
ACQUEDOTTO	€ 5.755.959,84	€ 1.352.895,60
FOGNATURA	€ 1.188.589,98	
DEPURAZIONE	€ 1.132.116,33	
GEOREFERENZIAZIONE	€ 52.740,22	
o chiusura Piano 2014 (deliberazione 58/2016)	€ 475.258,77	
TOTALE CONSUNTIVO 2015		€ 9.957.560,74

DATA PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET AZIENDALE: 16.11.2020