

			anno 2021 (consuntivo)	anno 2022 (consuntivo)	anno 2023 (preconsuntivo o	anno 2024 (pianificato)	anno 2025 (pianificato)	anno 2026 (pianificato)	anno 2027 (pianificato)	anno 2028 (pianificato)	anno 2029 (pianificato)	
ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	Località interessata/le intervento	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2028	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2029	Valore investimento lordo programmato post 2029
240021-	Implementazione e aggiornamento sistema informativo territoriale FOG post 2024	ATO				5.000	490.000	350.000	5.000	5.000	5.000	
240022-	Implementazione e aggiornamento sistema informativo territoriale DEP post 2024	ATO										60.000
240023-	Messa in quota chiusini su viabilità pubblica post 2024	ATO				10.000	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	
240024-	Ricerca perdite post 2024	ATO									5.000	
240025-	Software post 2024	ATO				5.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
240026-	Casse dell'acqua post 2024	ATO					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
240027-	Laboratorio e attrezzature post 2024	ATO				5.000			40.000			
240028-	Altre immobilizzazioni (macchinari, arredi, cellulari) post 2024	ATO				40.000			40.000			
240029-	Officina INOX post 2024	ATO										30.000
240030-	Autoveicoli post 2024	ATO				205.000	345.000	165.000				
240034-	Allacciamenti Acquedotto POST 2024	ATO				210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
240035-	Allacciamenti Fognatura POST 2024	ATO				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
737-a	Rifacimento tratto di rete di smaltimento fognario: Via Scilano/Via della Conca, f.ne Prosto via Roganti, Scilano/Boate, L.tà Crotti di Poiatengo Via della Chiesa, strada vecchia f.ne S.Croce (0315) - STRALCIO 1a	Piuro				20.000	121.033					
737-b	Rifacimento tratto di rete di smaltimento fognario: Via Scilano/Via della Conca, f.ne Prosto via Roganti, Scilano/Boate, L.tà Crotti di Poiatengo Via della Chiesa, strada vecchia f.ne S.Croce (0315) - STRALCIO 1b	Piuro	2.063	23.483	1.678							
240216-b	Risoluzione interferenze sottoservizi SECAM soppressione del passaggio a livello al km 26+055 linea Colico-Sondrio, nei comuni di Forcola, Colorina e Buglio in Monte	.CM Sondrio										
891-a	Collettamento fognario delle Frazioni Motta di Villa di Tirano e di quelle in sponda orobica del Comune di Teglio	Villa di Tirano	1.895	2.908								
891-b	Manutenzione straordinaria sfioratore Franchesi	Villa di Tirano	514									
CFP Allacciamenti	CFP Allacciamenti Fognatura	ATO										
CFP Allacciamenti	CFP Allacciamenti Acquedotto	ATO										
CFP da FONI	CFP da FoNI	ATO										
						10.944.014,21 €	34.168.607,91 €					

Interventi infrastrutturali emergenti

ID intervento	Titolo Intervento pianificato	Località interessata/le intervento										
240.225	Realizzazione prove sperimentali con impianto HTC presso depuratore di Teglio-Mediavalle	Teglio										
250.002	Revamping impianto di depurazione Aprica	Aprica										
250.003	Sostituzione acquedotto ammalorato in comune di Dubino	Dubino										
250.004	Messa in sicurezza e consolidamento versante oggetto di dissesto idrogeologico (coinvolgime	Pedesina										
250.005	Messa in quota chiusini su viabilità pubblica post 2024 - Acquedotto	ATO										
250.006	Rifacimento condotta fognaria contestuale a lavori comunali	Tresivio										
250.007	Realizzazione acquedotto a servizio della zona residenziale nei pressi di loc. Chiosco in com	Ardenno										
250.008	Realizzazione collegamento acquedottistico con la rete di Brusio	Tirano										
250.010	Manutenzione straordinaria impianto UV in comune di Albaredo per S. Marco	Albaredo per S. Marco										
260.048	Adeguamento antincendio locale archivio	Sondrio										
260.050	Estensione rete fognaria via Fiume - via per Ardenno	Buglio in Monte										
240021-a	Rilievo reti fognarie e manufatti	ATO										
240036-	Manutenzione straordinaria serbatoi post 2024	ATO										
240037-	Strumenti di misura (contatori) post 2024 - Misura fontane	ATO										
240184-a	Messa in sicurezza impianto di depurazione di Livigno - Stralcio 1	Livigno										

anno 2024 (rendicontato)	anno 2025 (rendicontato)
Valore investimento annuo 2024	Valore investimento annuo 2025
	208,43 €
	416,86 €
	6.425,20 €
70.604,79 €	75.279,52 €
15.431,52 €	27.300,32 €
18.505,94 €	52.235,00 €
28.055,62 €	
55.726,78 €	72.520,00 €
1.252,75 €	2.980,00 €
6.971,92 €	2.975,00 €
217.266,99 €	250.723,44 €
30.972,76 €	20.036,24 €
2.788,41 €	211.963,17 €
4.404,12 €	
- €	- €
9.127.087,04 €	20.263.131,12 €

Valore investimento annuo 2024	Valore investimento annuo 2025
	110.259,58 €
	83.223,52 €
	41.545,14 €
	24.590,16 €
	1.105,78 €
	22.367,00 €
	1.487,11 €
	8.049,12 €
	9.135,70 €
	9.915,26 €
	30,00 €
	721,75 €
	72.275,74 €
	601,26 €
	48.549,02 €

433.856,14 €

		Previsioni da RDT MTI-4		Da rendicontazione 2024	
		numero	importo (al lordo dei CFP)	numero	importo (al lordo dei CFP)
	Interventi previsti (in modo totale o parziale) nell'anno 2024 per i quali è stato sostenuto un costo nel 2024	88	10.132.097	88	8.613.906
	Interventi previsti (in modo totale o parziale) in anni diversi dal 2024 per i quali è stato sostenuto un costo nel 2024			24	513.181
	Interventi previsti (in modo totale o parziale) nell'anno 2024 per i quali non è stato sostenuto alcun costo nel 2024 e precedenti	17	736.795		
	Interventi previsti in RDT (in modo totale o parziale) in anni diversi dal 2024 per i quali non è stato sostenuto alcun costo nel 2024				
	Interventi previsti (in modo totale o parziale) nell'anno 2024 per i quali è stato sostenuto un costo negli anni precedenti al 2024	5	75.123		
		numero	importo (al lordo dei CFP)	numero	importo (al lordo dei CFP)
TOTALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL RDT (IN MODO TOTALE O PARZIALE) NEL 2024		110	10.944.014	112	9.127.087
		TOTALE DEGLI INTERVENTI PER I QUALI E' STATO SOSTENUTO UN COSTO NEL 2024			

		Previsioni da RDT MTI-4		Da rendicontazione 2025	
		numero	importo (al lordo dei CFP)	numero	importo (al lordo dei CFP)
	Interventi previsti (in modo totale o parziale) nell'anno 2025 per i quali è stato sostenuto un costo nel 2025	51	33.413.339	55	19.594.905
	Interventi previsti (in modo totale o parziale) in anni diversi dal 2025 per i quali è stato sostenuto un costo nel 2025			24	668.226
	Interventi previsti (in modo totale o parziale) nell'anno 2025 per i quali non è stato sostenuto alcun costo nel 2025 e precedenti	8	718.341		
	Interventi emergenti, non previsti in RDT, per i quali è stato sostenuto un costo nel 2025 (per la realizzazione totale o parziale)			15	433.856
	Interventi previsti in RDT (in modo totale o parziale) in anni diversi dal 2025 per i quali non è stato sostenuto alcun costo nel 2025				
	Interventi previsti (in modo totale o parziale) nell'anno 2025 per i quali è stato sostenuto un costo negli anni precedenti al 2025	4	36.928		
		numero	importo (al lordo dei CFP)	numero	importo (al lordo dei CFP)
TOTALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL RDT (IN MODO TOTALE O PARZIALE) NEL 2025		63	34.168.608	94	20.696.987
		TOTALE DEGLI INTERVENTI PER I QUALI E' STATO SOSTENUTO UN COSTO NEL 2025			

DATA PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET AZIENDALE: 13.08.2026